



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์
อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จัดทำโดย
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปการขั้นพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบลำห้วยบังตอนกลาง ฝั่งทิศตะวันตก หมู่ที่ ๑๓	- ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๕๔.๐๐ ตารางเมตร	๒๑๓,๘๐๐	๔ ต.ค. ๖๗ – ๒๒ พ.ย. ๖๗	√			๒๑๓,๐๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุศลนารายณ์ ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๑๓	- ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	๔๙๔,๘๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๔ ต.ค. ๖๗ – ๒๖ พ.ย. ๖๗	√			๔๙๔,๐๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอุดมศิริ ซอย ๔/๙ หมู่ที่ ๑๒	- ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร	๔๘๒,๗๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๔ ต.ค. ๖๗ – ๒๖ พ.ย. ๖๗	√			๔๘๒,๐๐๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอุดมศิริ ซอย ๔/๕ หมู่ที่ ๑๒	- ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๔ ต.ค. ๖๗ – ๒๖ พ.ย. ๖๗	√			๕๐๐,๐๐๐	
๕	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบัวขาว – สมเด็จ ซอย ๘ หมู่ที่ ๑๕	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๗๑๖ เมตร พร้อมบ่อพักขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๗๒ บ่อ	๑,๐๔๕,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๘			√	๐	
๖	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายพร้อมพันธ์ ซอย ๔ เชื่อมลำห้วยบงตอนกลาง หมู่ที่ ๑๓	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๘๖.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒๘ บ่อ	๔๖๔,๐๐๐	๔ ต.ค. ๖๗ – ๑๒ พ.ย. ๖๗	√			๔๖๔,๐๐๐	
๗	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอุดมศิริ ช่วงแยกบัวขาว - เขาวงเชื่อมลำห้วยค้อ หมู่ที่ ๑๒	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๖ เมตร	๔๔๑,๘๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๔ ต.ค. ๖๗ – ๗ พ.ย. ๖๗	√			๔๔๑,๐๐๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๘	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพร้อมพันธุ์ หมู่ที่ ๑๓	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๓๕ เมตร	๕๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๔ ต.ค. ๖๗ – ๗ พ.ย. ๖๗	√			๔๙๙,๐๐๐	
๙	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอุทมาศิริ หมู่ที่ ๑๒	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๔๗๑ เมตร	๗๓๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๑๘ พ.ย. ๖๗ – ๒๐ ธ.ค. ๖๗	√			๖๙๘,๘๘๘	
๑๐	โครงการปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบัวขาว – นามน ซอย ๔ หมู่ที่ ๑๓	- ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หิน ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๐๘,๐๐๐	๔ ต.ค. ๖๗ – ๗ พ.ย. ๖๗	√			๓๐๘,๐๐๐	
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายพันธุ์ราษฎร์บำรุง ซอย ๒ หมู่ที่ ๙	- ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หิน ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร	๔๙๙,๖๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๔ ต.ค. ๖๗ – ๗ พ.ย. ๖๗	√			๔๙๙,๐๐๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายศาลาแดง ซอย ๔ หมู่ที่ ๑๕	- ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๙๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๔ ต.ค. ๖๗ – ๗ พ.ย. ๖๗	√			๕๐๐,๐๐๐	
๑๓	โครงการปรับปรุงถนน ทางเข้าสำนักงานพร้อม ลานจอดรถด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สำนักงานเทศบาลเมือง กุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๓	- ปรับปรุงถนน ทางเข้าสำนักงาน พร้อมลานจอดรถ ด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสำนักงาน เทศบาลเมือง กุฉินารายณ์ ปริมาณงาน หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ไม ่น้อยกว่า ๑,๒๒๔.๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๗ ต.ค. ๖๗ – ๒๕ พ.ย. ๖๗	√			๕๐๐,๐๐๐	
๑๔	นั่งร้านเหล็ก	- จัดซื้อนั่งร้านเหล็ก จำนวน ๒๐ ชุดๆละ ๒,๐๐๐ บาท	๔๐,๐๐๐	๖ ม.ค. ๖๘	√			๔๐,๐๐๐	
	รวม		๖,๗๑๙,๗๐๐						

๒.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเี่ยวยาหรือพื้ันฟูหลังเกิดสาธารณภัย	- ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ที่ประสบสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			√	๐	
	รวม		๕๐,๐๐๐						

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์	- จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการของทม.กุฉินารายณ์ไตรมาสละ ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	๒๗ ธ.ค. ๖๗		√		๑๓,๐๒๕	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒	โครงการสัมมนาศึกษาดูงานส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้นำและการมีส่วนร่วม	- จัดสัมมนาและศึกษาดูงานผู้นำชุมชน ๑ ครั้ง ดังนี้ - กรรมการชุมชน - กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน - ตัวแทนกลุ่มอาชีพ	๓๐๐,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘ – ๓๑ ส.ค. ๖๘			√	๐	
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการแก่ผู้สูงอายุ สูงวัยเกมส์	- ผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาล จำนวน ๒๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	๒๑ พ.ย. ๖๗	√			๕๐,๐๐๐	
	รวม		๔๐๐,๐๐๐						

๒.๒ กลยุทธ์พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	- จ้างเหมาเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครออกสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ปีละ ๒ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๑ ส.ค. ๖๘			√	๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับขับเคลื่อนตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ ศรีสวางควัฒนวรขัตติย ราชนารี	- จัดกิจกรรมฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าในพื้นที่ เทศบาลเมือง กุฉินารายณ์ - ให้บริการและดูแล สุนัขทุกตัวที่ขึ้น ทะเบียน - จัดหาวัสดุและ เวชภัณฑ์ในการดูแล สุนัขและแมว	๕๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๘ – ๓๑ ส.ค. ๖๘			√	๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการรณรงค์ควบคุม และป้องกันปัญหาโรค ขาดสารไอโอดีนใน พระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ชุมชนจามจุรี หมู่ที่ ๑	๑. จัดกิจกรรมรณรงค์ ควบคุมและป้องกัน ปัญหาโรคขาดสาร ไอโอดีนในชุมชน จำนวน ๑ ครั้ง ๒. จัดตั้ง คณะกรรมการพัฒนา ชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน ยั่งยืน ๓. มีนวัตกรรมจาก การดำเนินงาน ควบคุมและป้องกัน ปัญหาโรคขาดสาร ไอโอดีน จำนวน ๑ รูปแบบ	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			√	๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุมชนร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ ๑	๑. จัดกิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน จำนวน ๑ ครั้ง ๒. จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านไอโอดีนยั่งยืน ๓. มีนวัตกรรมจากการดำเนินงานควบคุมและป้องกันปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน จำนวน ๑ รูปแบบ	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			√	๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการรณรงค์ควบคุม และป้องกันปัญหาโรค ขาดสารไอโอดีนใน พระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุมชนสามสัมพันธ์ พัฒนา หมู่ที่ ๒	๑. จัดกิจกรรมรณรงค์ ควบคุมและป้องกัน ปัญหาโรคขาดสาร ไอโอดีนในชุมชน จำนวน ๑ ครั้ง ๒. จัดตั้ง คณะกรรมการพัฒนา ชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน ยั่งยืน ๓. มีนวัตกรรมจาก การดำเนินงาน ควบคุมและป้องกัน ปัญหาโรคขาดสาร ไอโอดีน จำนวน ๑ รูปแบบ	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			√	๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๖	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุมชนพรเจริญ หมู่ที่ ๓	๑. จัดกิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน จำนวน ๑ ครั้ง ๒. จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านไอโอดีนยั่งยืน ๓. มีนวัตกรรมจากการดำเนินงานควบคุมและป้องกันปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน จำนวน ๑ รูปแบบ	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			√	๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๗	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุมชนเจ้าปู่หมื่นที่ ๙	๑. จัดกิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน จำนวน ๑ ครั้ง ๒. จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านไอโอดีนยั่งยืน ๓. มีนวัตกรรมจากการดำเนินงานควบคุมและป้องกันปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน จำนวน ๑ รูปแบบ	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			√	๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๘	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุมชนบัวหลวง หมู่ที่ ๙	๑. จัดกิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน จำนวน ๑ ครั้ง ๒. จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านไอโอดีนยั่งยืน ๓. มีนวัตกรรมจากการดำเนินงานควบคุมและป้องกันปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน จำนวน ๑ รูปแบบ	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			√	๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	โครงการรณรงค์ควบคุม และป้องกันปัญหาโรค ขาดสารไอโอดีนใน พระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ชุมชนสายหยุด พลังสามัคคี หมู่ที่ ๑๒	๑. จัดกิจกรรมรณรงค์ ควบคุมและป้องกัน ปัญหาโรคขาดสาร ไอโอดีนในชุมชน จำนวน ๑ ครั้ง ๒. จัดตั้ง คณะกรรมการพัฒนา ชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน ยั่งยืน ๓. มีนวัตกรรมจาก การดำเนินงาน ควบคุมและป้องกัน ปัญหาโรคขาดสาร ไอโอดีน จำนวน ๑ รูปแบบ	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			√	๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๐	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุมชนแหลมทองพัฒนาสามัคคี หมู่ที่ ๑๒	๑. จัดกิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน จำนวน ๑ ครั้ง ๒. จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านไอโอดีนยั่งยืน ๓. มีนวัตกรรมจากการดำเนินงานควบคุมและป้องกันปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน จำนวน ๑ รูปแบบ	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			√	๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑	โครงการรณรงค์ควบคุม และป้องกันปัญหาโรค ขาดสารไอโอดีนใน พระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ชุมชนพร้อมพันธ์ หมู่ที่ ๑๓	๑. จัดกิจกรรมรณรงค์ ควบคุมและป้องกัน ปัญหาโรคขาดสาร ไอโอดีนในชุมชน จำนวน ๑ ครั้ง ๒. จัดตั้งคณะกรรมการ พัฒนาชุมชนหมู่บ้าน ไอโอดีนยั่งยืน ๓. มีนวัตกรรมจากการ ดำเนินงานควบคุมและ ป้องกันปัญหาโรคขาด สารไอโอดีน จำนวน ๑ รูปแบบ	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			√	๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒	โครงการรณรงค์ควบคุม และป้องกันปัญหาโรคขาด สารไอโอดีนในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ชุมชนร่วมใจ สามัคคีผั๋งใต้ หมู่ที่ ๑๓	๑. จัดกิจกรรมรณรงค์ ควบคุมและป้องกัน ปัญหาโรคขาดสาร ไอโอดีนในชุมชน จำนวน ๑ ครั้ง ๒. จัดตั้ง คณะกรรมการพัฒนา ชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน ยั่งยืน ๓. มีนวัตกรรมจาก การดำเนินงาน ควบคุมและป้องกัน ปัญหาโรคขาดสาร ไอโอดีน จำนวน ๑ รูปแบบ	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			√	๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	โครงการรณรงค์ควบคุม และป้องกันปัญหาโรคขาด สารไอโอดีนในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ชุมชนดอกประดู่ หมู่ที่ ๑๕	๑. จัดกิจกรรมรณรงค์ ควบคุมและป้องกัน ปัญหาโรคขาดสาร ไอโอดีนในชุมชน จำนวน ๑ ครั้ง ๒. จัดตั้ง คณะกรรมการพัฒนา ชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน ยั่งยืน ๓. มีนวัตกรรมจาก การดำเนินงาน ควบคุมและป้องกัน ปัญหาโรคขาดสาร ไอโอดีน จำนวน ๑ รูปแบบ	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			√	๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๔	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุมชนสุขเจริญ หมู่ที่ ๑๕	๑. จัดกิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน จำนวน ๑ ครั้ง ๒. จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านไอโอดีนยั่งยืน ๓. มีนวัตกรรมจากการดำเนินงานควบคุมและป้องกันปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน จำนวน ๑ รูปแบบ	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			√	๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๕	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุมชนดอกกรัก หมู่ที่ ๑๖	๑. จัดกิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน จำนวน ๑ ครั้ง ๒. จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านไอโอดีนยั่งยืน ๓. มีนวัตกรรมจากการดำเนินงานควบคุมและป้องกันปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน จำนวน ๑ รูปแบบ	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			√	๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๖	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในพระราชดำริ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ชุมชนจามจุรี หมู่ที่ ๑	๑. จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงโทษของยาเสพติด แก่ประชาชนในชุมชนจำนวน ๑ ครั้ง ๒. จัดกิจกรรมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			√	๐	
๑๗	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในพระราชดำริทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ชุมชนร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ ๑	๑. จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงโทษของยาเสพติด แก่ประชาชนในชุมชนจำนวน ๑ ครั้ง ๒. จัดกิจกรรมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			√	๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๘	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในพระราชดำริ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ชุมชนसानสัมพันธ์พัฒนา หมู่ที่ ๒	๑. จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงโทษของยาเสพติด แก่ประชาชนในชุมชนจำนวน ๑ ครั้ง ๒. จัดกิจกรรมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			√	๐	
๑๙	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในพระราชดำริ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ชุมชนพรเจริญ หมู่ที่ ๓	๑. จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงโทษของยาเสพติด แก่ประชาชนในชุมชนจำนวน ๑ ครั้ง ๒. จัดกิจกรรมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			√	๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๐	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในพระราชดำริ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ชุมชนเจ้าปู่หมื่นที่ ๙	๑. จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงโทษของยาเสพติด แก่ประชาชนในชุมชนจำนวน ๑ ครั้ง ๒. จัดกิจกรรมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			√	๐	
๒๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในพระราชดำริ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ชุมชนบัวหลวง หมูที่ ๙	๑. จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงโทษของยาเสพติด แก่ประชาชนในชุมชนจำนวน ๑ ครั้ง ๒. จัดกิจกรรมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			√	๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในพระราชดำริ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ชุมชนสายหยุดพลังสามัคคี หมู่ที่ ๑๒	๑. จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงโทษของยาเสพติด แก่ประชาชนในชุมชนจำนวน ๑ ครั้ง ๒. จัดกิจกรรมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			√	๐	
๒๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในพระราชดำริทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ชุมชนแหลมทองพัฒนาสามัคคี หมู่ที่ ๑๒	๑. จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงโทษของยาเสพติด แก่ประชาชนในชุมชนจำนวน ๑ ครั้ง ๒. จัดกิจกรรมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			√	๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๔	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในพระราชดำริ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ชุมชนพร้อมพันธ์ หมู่ที่ ๑๓	๑. จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงโทษของยาเสพติด แก่ประชาชนในชุมชนจำนวน ๑ ครั้ง ๒. จัดกิจกรรมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			√	๐	
๒๕	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในพระราชดำริ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ชุมชนร่วมใจสามัคคีฝั่งใต้ หมู่ที่ ๑๓	๑. จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงโทษของยาเสพติด แก่ประชาชนในชุมชนจำนวน ๑ ครั้ง ๒. จัดกิจกรรมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			√	๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๖	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในพระราชดำริ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ชุมชนดอกประดู่ หมู่ที่ ๑๕	๑. จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงโทษของยาเสพติด แก่ประชาชนในชุมชนจำนวน ๑ ครั้ง ๒. จัดกิจกรรมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			√	๐	
๒๗	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในพระราชดำริ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ชุมชนสุขเจริญ หมู่ที่ ๑๕	๑. จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงโทษของยาเสพติด แก่ประชาชนในชุมชนจำนวน ๑ ครั้ง ๒. จัดกิจกรรมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			√	๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๘	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในพระราชดำริ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ชุมชนดอกกรัก หมู่ที่ ๑๖	๑. จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงโทษของยาเสพติด แก่ประชาชนในชุมชนจำนวน ๑ ครั้ง ๒. จัดกิจกรรมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			√	๐	
รวม			๓๓๐,๐๐๐						

๒.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์

(๑) แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	- จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์จำนวน ๕๐ คนๆละ ๕๐๐ บาท/เดือน	๓๐๐,๐๐๐	๑๐ ต.ค. ๖๗ – ๑๐ มี.ค. ๖๘		√		๖๘,๐๐๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	- จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน ๒,๓๘๙ คน - ช่วงอายุ ๖๐-๖๙ ปี จำนวน ๑,๓๗๒ คนๆ ละ ๖๐๐ บาท/เดือน - ช่วงอายุ ๗๐-๗๙ ปี จำนวน ๖๗๗ คนๆ ละ ๗๐๐ บาท/เดือน - ช่วงอายุ ๘๐-๘๙ ปี จำนวน ๒๘๘ คนๆ ละ ๘๐๐ บาท/เดือน - ช่วงอายุ ๙๐ ปีขึ้นไป จำนวน ๕๒ คนๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท/เดือน	๑๘,๙๕๔,๐๐๐	๑๐ ต.ค. ๖๗ – ๑๐ มี.ค. ๖๘		√		๕,๔๙๒,๕๐๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๓	เบี้ยยังชีพความพิการ	- จ่ายเบี้ยความพิการให้แก่ผู้พิการ จำนวน ๕๑๘ คน แบ่งเป็น - ผู้พิการอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี จำนวน ๓๒ คนๆละ ๑,๐๐๐ บาท/เดือน - ผู้พิการอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป จำนวน ๔๘๖ คนๆละ ๘๐๐ บาท/เดือน	๕,๐๔๙,๖๐๐	๑๐ ต.ค. ๖๗ – ๑๐ มี.ค. ๖๘		√		๑,๕๗๒,๔๐๐	
	รวม		๒๔,๓๐๓,๖๐๐						

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดประชุมสัมมนา	- จัดกิจกรรมเทิด คุณค่าผู้สูงวัยทั้ง ๑๓ ชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐ เม.ย. ๖๘			√	๐	
	รวม		๑๐๐,๐๐๐						

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	- ฝึกซ้อมแผนเกี่ยวกับสาธารณภัยในท้องถิ่น จำนวน ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๘ – ๓๑ พ.ค. ๖๘			√	๐	
๒	โครงการฝึกจัดตั้ง อปพร.	- จำนวน ๑๑๗ คน ระยะเวลาฝึก ๕ วัน	๑๔๐,๐๐๐	๒๑ ก.พ. ๖๘	√			๑๔๐,๐๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการประชาชนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๙	- ปริมาณงานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ ๓๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลานคอนกรีตหนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๗.๐๐ ตารางเมตร	๔๒๐,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			√	๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔	โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอภูผินารายณ์	- ปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๑๘ ธ.ค. ๖๗	√			๒๐,๐๐๐	
๕	โครงการสนับสนุนหน่วยกู้ภัยบัวขาวมูลนิธิเจ้าปู่บัวขาว	- อุดหนุนหน่วยกู้ภัยบัวขาวมูลนิธิเจ้าปู่บัวขาว	๒๐๐,๐๐๐	๑๘ ธ.ค. ๖๗	√			๒๐๐,๐๐๐	
๖	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP แบบมุมมองคงที่ภายในสำนักงาน	- จำนวน ๑๖ ตัว	๒๕๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๗ – ๓๑ ม.ค. ๖๘			√	๐	
๗	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP แบบมุมมองคงที่แนวถนนพันธุราษฎร์บำรุง	- จำนวน ๑๖ ตัว	๕๐๐,๐๐๐	๗ ม.ค. ๖๘	√			๕๐๐,๐๐๐	
๘	ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดเสี่ยงภายในชุมชน	- จำนวน ๑๖ ชุด	๔๙๙,๒๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๒๖ พ.ย. ๖๗	√			๔๙๙,๒๐๐	
	รวม		๒,๐๕๙,๒๐๐						

๓.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการใช้ประโยชน์ในที่หรือทางสาธารณะ

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมผู้ขับขี่รถรับจ้างสาธารณะในเขตเทศบาล	- จัดฝึกอบรมผู้ขับขี่รถรับจ้างสาธารณะในเขตเทศบาล จำนวน ประมาณ ๑๐๐ คน	๔๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			√	๐	
๒	โครงการจัดระเบียบป้ายในที่หรือทางสาธารณะ	- จัดอบรมชี้แจงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - จัดชุดสายตรวจเทศกิจ ๒ รอบ เข้า-เย็น ภายในเขต - จัดชุดสายตรวจเทศกิจออกตรวจภายในเขต ร่วมกับฝ่ายพัฒนารายได้ ทุกวันพุธ - จัดทำทะเบียนผู้ค้าที่ติดตั้งป้ายฝ่าฝืน ม.๑๐ แห่ง พ.ร.บ. รักษาความสะอาดฯ	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			√	๐	
	รวม		๕๐,๐๐๐						

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๔.๑ กลยุทธ์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	- พื้นที่เขตเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			√	๐	
รวม			๒๐,๐๐๐						

๔.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน อย่างยั่งยืน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างลานกิจกรรมเจ้าปู่บัวขาว หมู่ที่ ๙	- กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๕๖ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๗ พ.ย. ๖๗	√			๕๐๐,๐๐๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตจำหน่ายสินค้า OTOP เจ้าพ่อปู่บัวขาว หมู่ที่ ๙	- จุดที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๑๒.๓๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร - จุดที่ ๒ พื้นที่ ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร หรือพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๘.๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๗ พ.ย. ๖๗ – ๒๗ ธ.ค. ๖๗	√			๕๐๐,๐๐๐	
รวม			๑,๐๐๐,๐๐๐						

๔.๓ กลยุทธ์พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นเมืองน่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายลวดถักปม พื้นที่แนวเขตบ่อรวบรวบขยะเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๑๖	- ขนาดความสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๗๐.๐๐ เมตร	๒๙๐,๐๐๐	๗ พ.ย. ๖๗ – ๑๖ ม.ค. ๖๘	√			๒๙๐,๐๐๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	- จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด ๒๖ นิ้ว จำนวน ๓ เครื่องๆ ละ ๘,๒๐๐ บาท	๒๔,๖๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗ – ๓๐ เม.ย. ๖๘			√	๐	
	รวม		๓๑๔,๖๐๐						

๔.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาให้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างบันไดทำน้ำอ่างเลิงชีว หมู่ที่ ๑	- ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตารางเมตร	๒,๕๕๗,๕๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๙ ม.ค. ๖๘ – ๗ มี.ค. ๖๘		√		๒,๓๙๐,๐๐๐	
๒	โครงการปรับปรุงถนนทางเดินคอนกรีตฟลอร์ซัดเรียบแต่งลายเกาะกลางอ่างเลิงชีว หมู่ที่ ๑,๑๒ และ ๑๓	- ปริมาณงานพื้นที่ปรับปรุง ๑,๔๗๖.๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๑๗ ธ.ค. ๖๗ - ๘ ก.พ. ๖๘	√			๕๐๐,๐๐๐	
	รวม		๓,๐๕๗,๕๐๐						

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้ของชุมชนทุกช่วงวัย

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์	- ก่อสร้างอาคารเรียน ๒ ชั้น ๘ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ จำนวน ๑ แห่ง	๕,๔๕๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๑๗ ธ.ค. ๖๗ – ๑๖ พ.ค. ๖๘		√		๔,๒๕๐,๐๐๐	
๒	โครงการต่อเติมอาคารหอสมุดโรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๙	- ปริมาณงานอาคารโครงเหล็ก ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๔๘.๐๐ ตารางเมตร	๑๕๐,๐๐๐	๗ พ.ย. ๖๗ – ๒๗ ธ.ค. ๖๗	√			๑๕๐,๐๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๙	- ปริมาณงานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๑.๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๗ พ.ย. ๖๗ – ๒๗ ม.ค. ๖๘	√			๕๐๐,๐๐๐	
รวม			๖๕๐,๐๐๐						

(๒) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	- จัดงานวันเด็ก ๑ ครั้ง	๑๗๐,๐๐๐	๒๔ ม.ค. ๖๘	√			๑๖๗,๐๐๐	
๒	โครงการพัฒนาทักษะ การเรียนการสอนพร้อม ทักษะศึกษาดูงาน	- จัดอบรมสัมมนาและ ทัศนศึกษาดูงาน จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐	๑๑ ธ.ค. ๖๗ – ๔ มี.ค. ๖๘			√	๐	
๓	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๑) ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๒,๘๑๗,๖๐๐ บาท ๒) ค่าจัดการเรียนการ สอน (รายหัว) จำนวน ๑,๒๕๘,๑๔๐ บาท ๓) ค่าหนังสือเรียน จำนวน ๒๘๐,๔๐๐ บาท ๔) ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน ๒๑๖,๖๕๐ บาท ๕) ค่าเครื่องแบบ นักเรียน จำนวน ๒๑๒,๗๓๐ บาท ๖) ค่ากิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียน จำนวน ๓๐๒,๖๒๐ บาท ๗) ค่าปัจจัยพื้นฐาน สำหรับเด็กยากจน จำนวน ๑๔๗,๐๐๐ บาท	๕,๒๓๕,๑๔๐	๒๑ พ.ย. ๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๘		√		๒,๑๑๕,๗๖๑	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	- โรงเรียนในเขตเทศบาล ๔ แห่ง จำนวน ๒๐๐ วัน จำนวนนักเรียน ๑-๔๐ คน อัตรา ๓๖ บาท จำนวนนักเรียน ๔๑-๑๐๐ คน อัตรา ๒๗ บาท จำนวนนักเรียน ๑๐๑-๑๒๐ คน อัตรา ๒๔ บาท จำนวนนักเรียน ๑๒๑ คนขึ้นไป อัตรา ๒๒ บาท	๗,๑๙๑,๐๐๐	๒๖ พ.ย. ๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๘		√		๓,๔๘๒,๘๐๐	
๕	จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม)	- โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ๔ แห่ง - โรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ๑ แห่ง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ๑ แห่ง	๔,๓๕๕,๐๐๐	๑๒ พ.ย. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๘		√		๗๘๓,๗๖๖.๗๓	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๖	ห้องเรียนอัจฉริยะ โรงเรียนเทศบาลเมือง กุฉินารายณ์	- จำนวน ๑ แห่ง	๕๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๙ ธ.ค. ๖๗ – ๗ ม.ค. ๖๗				๔๙๘,๗๕๐	
	รวม		๑๗,๕๕๑,๑๔๐						

๕.๒ กลยุทธ์อนุรักษ์และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ เทศบาลเมือง กุฉินารายณ์ปลอดเหล้า	- จัดงานประเพณีบุญ บั้งไฟ ๑ ครั้ง	๖๐๐,๐๐๐	๙ พ.ค. ๖๘			√	๐	
๒	โครงการประเพณี ลอยกระทง	- จัดงานประเพณี ลอยกระทง ๑ ครั้ง	๖๐๐,๐๐๐	๑๘ พ.ย. ๖๗	√			๖๐๐,๐๐๐	
๓	โครงการประเพณี เลี้ยงปู้ตา	- อุดหนุนการ จัดงานประเพณีเลี้ยง ปู้ตา จำนวน ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	๑๖ พ.ค. ๖๘			√	๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการประเพณี สงกรานต์เทศบาลเมือง กุฉินารายณ์ปลอดเหล้า	- จัดงานประเพณี สงกรานต์ ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐	๑๓ เม.ย. ๖๘			√	๐	
๕	อุดหนุนการจัดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ เทศบาลเมือง กุฉินารายณ์ ปลอดเหล้า	- จำนวน ๘ ชุมชน	๒๔๐,๐๐๐	๑๓ เม.ย. ๖๘			√	๐	
๖	อุดหนุนประเพณีลอย กระทง	- อุดหนุนประเพณี ลอยกระทง ให้แก่ ชุมชน ๘ ชุมชน และโรงเรียนในเขต เทศบาล ๙ แห่ง	๒๔๐,๐๐๐	๑๓ พ.ย. ๖๗	√			๒๔๐,๐๐๐	
	รวม		๑,๘๓๐,๐๐๐						

๕.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมกิจการด้านศาสนา

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	- จัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอื่นๆ	๖๐,๐๐๐	๗ พ.ย. ๖๗		√		๓๐,๐๐๐	
	รวม		๖๐,๐๐๐						

๕.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการของเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอกุฉินารายณ์	- จัดแข่งขันกีฬา ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	๑๕ ม.ค. ๖๘	√			๓๐,๐๐๐	
	รวม		๓๐,๐๐๐						

(๒) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์	- จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐	๑๗ ธ.ค. ๖๗	√			๑๐๐,๐๐๐	
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนเมืองกุฉินารายณ์เกมส์	- จัดแข่งขันกีฬายาวชนและประชาชนจำนวน ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๑ พ.ค. ๖๘			√	๐	
๓	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น	พ่อที่ประกอบคุณงามความดีได้รับการยกย่องและประกาศเกียรติคุณดีเด่น จำนวน ๑๓ ชุมชนๆละ ๑ คน รวม ๑๓ คน	๔๕,๐๐๐	๑๒ ธ.ค. ๖๗	√			๓๕,๐๐๐	
	รวม		๒๔๕,๐๐๐						

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ตามหลักธรรมาภิบาล

๖.๑ กลยุทธ์พัฒนาองค์กร บุคลากร และการบริหารแบบบูรณาการ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการวันเทศบาล	- จัดงานวันเทศบาล ในวันที่ ๒๔ เมษายน ของทุกปี โดยมีผู้ร่วมงาน ได้แก่ พนักงานเทศบาล, พนักงานจ้าง, สมาชิกสภา, คณะผู้บริหาร, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน ชุมชน จำนวน ๒๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	๒๔ เม.ย. ๖๘			√	๐	
๒	โครงการศูนย์บริการร่วม One Stop Service เพื่อบริการประชาชน	- ประชาชน ผู้ใช้บริการในเขต เทศบาลและ ประชาชนทั่วไป	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			√	๐	
๓	โครงการบริการรับชำระ ภาษีนอกสถานที่เทศบาล เมืองกุฉินารายณ์	- ออกรับชำระภาษี ภายในเขตเทศบาล ทั้ง ๑๓ ชุมชน	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			√	๐	
๔	เก้าอี้ขาเหล็กบุวม	- จัดซื้อเก้าอี้ขาเหล็กบุวม จำนวน ๑๐๐ ตัว	๘๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ – ๑ เม.ย. ๖๘			√	๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	เครื่องวัดระยะเลเซอร์	- จัดซื้อเครื่องวัดระยะ เลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	๕,๐๐๐	๑ .เม.ย. ๖๘ – ๓๑ ส.ค. ๖๘			√	๐	
๖	เครื่องบันทึกติดตามการ เดินทาง	- จัดซื้อเครื่องบันทึก ติดตามการเดินทาง จำนวน ๑ เครื่อง	๑๕,๐๐๐	๑ .เม.ย. ๖๘ – ๓๑ ส.ค. ๖๘			√	๐	
๗	พัฒลมอุตสาหกรรม	- จัดซื้อพัฒลม อุตสาหกรรม ขนาด ๒๒ นิ้ว จำนวน ๑๐ ตัว	๒๗,๐๐๐	๑ .เม.ย. ๖๘ – ๓๑ ส.ค. ๖๘			√	๐	
๘	รถตัดหญ้าなぎขับ	จำนวน ๑ คัน	๖๒,๐๐๐	๙ ม.ค. ๖๘	√			๖๐,๐๕๐	
รวม			๒๖๙,๐๐๐						

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงหอประชุมเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๓	- ปริมาณงานปรับปรุงหอประชุมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น ปริมาณงานพื้นที่ ๖๒๗.๐๐ ตารางเมตร	๑,๔๙๕,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ มิ.ย. ๖๘			√	๐	
	รวม		๑,๔๙๕,๐๐๐						

๖.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	- จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเทศบาลเมืองผู้เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ ของประกาศัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง หรือไม่น้อยกว่า ๔๓ คน	๒๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๑ ก.ค. ๖๘			√	๐	
	รวม		๒๕,๐๐๐						