



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลเมืองกุนนารายณ์
อำเภอกุนนารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จัดทำโดย
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลเมืองกุนนารายณ์

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปการขั้นพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบลำห้วยบกตอนกลาง ฝั่งทิศตะวันตก หมู่ที่ ๑๓	๒๑๓,๘๐๐	๒๑๓,๐๐๐	๘๐๐	/			๔ ต.ค.๖๗ - ๒๒ พ.ย.๖๗	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกุศลนารายณ์ ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๑๓	๔๙๔,๘๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๔๙๔,๐๐๐	๘๐๐	/			๔ ต.ค.๖๗ - ๒๖ พ.ย.๖๗	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอุดมศิริ ซอย ๔/๙ หมู่ที่ ๑๒	๔๘๒,๗๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๔๘๒,๐๐๐	๗๐๐	/			๔ ต.ค.๖๗ - ๒๖ พ.ย.๖๗	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอุดมศิริ ซอย ๔/๕ หมู่ที่ ๑๒	๕๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๕๐๐,๐๐๐	๐	/			๔ ต.ค.๖๗ - ๒๖ พ.ย.๖๗	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบัวขาว - สมเด็จ ซอย ๘ หมู่ที่ ๑๕	๑,๐๔๕,๐๐๐	๙๒๙,๐๐๐	๑๑๖,๐๐๐	/			๔ ต.ค.๖๗ - ๒๖ ธ.ค.๖๗	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพร้อมพนัธ์ ซอย ๔ เชื่อมลำห้วยบงตอนกลาง หมู่ที่ ๑๓	๔๖๔,๐๐๐	๔๖๔,๐๐๐	๐	/			๔ ต.ค.๖๗ - ๑๒ พ.ย.๖๗	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอุตุมศิริ ช่วงแยกบัวขาว - เขาวง เชื่อมลำห้วยค้อ หมู่ที่ ๑๒	๔๔๑,๘๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๔๔๑,๐๐๐	๘๐๐	/			๔ ต.ค.๖๗ - ๗ พ.ย.๖๗	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพร้อมพนัธ์ หมู่ที่ ๑๓	๕๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	/			๔ ต.ค.๖๗ - ๗ พ.ย.๖๗	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอุตุมศิริ หมู่ที่ ๑๒	๗๓๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๖๙๘,๘๘๘	๓๑,๑๑๒	/			๔ ต.ค.๖๗ - ๒๐ พ.ย.๖๗	กองช่าง	
๑๐	โครงการปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบัวขาว - นามน ซอย ๔ หมู่ที่ ๑๓	๓๐๘,๐๐๐	๓๐๘,๐๐๐	๐	/			๔ ต.ค.๖๗ - ๗ พ.ย.๖๗	กองช่าง	
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายพันธุราษฎร์บำรุง ซอย ๒ หมู่ที่ ๙	๔๙๙,๖๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๔๙๙,๐๐๐	๖๐๐	/			๔ ต.ค.๖๗ - ๗ พ.ย.๖๗	กองช่าง	
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายศาลาแดง ซอย ๔ หมู่ที่ ๑๕	๕๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๕๐๐,๐๐๐	๐	/			๔ ต.ค.๖๗ - ๗ พ.ย.๖๗	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าสำนักงาน พร้อมลานจอดรถด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สำนักงานเทศบาลเมือง กุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๓	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	/			๔ ต.ค.๖๗ - ๒๕ พ.ย.๖๗	กองช่าง	

๒.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลัง เกิดสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			/	-	สำนักปลัด	

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	/			๒๗ ธ.ค.๖๗	กองสวัสดิการฯ	
๒	โครงการสัมมนาศึกษาดูงานส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้นำและการมีส่วนร่วม	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐			/	-	กองสวัสดิการฯ	โอนลด ๒๙๙,๗๐๐
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการแก่ผู้สูงอายุ สูงวัยเกมส์	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	/			๒๑ พ.ย.๖๗	กองสวัสดิการฯ	

๒.๒ กลยุทธ์พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/			๔ ส.ค.๖๘ - ๑๕ ก.ย.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข บ้า สำหรับขับเคลื่อนตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า นางนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	/			๔ ส.ค.๖๘ - ๑๕ ก.ย.๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	
๓	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกัน ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนใน พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ชุมชนจามจุรี หมู่ที่ ๑	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			๔ ส.ค.๖๘ - ๑๕ ก.ย.๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	
๔	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกัน ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนใน พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุมชนร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ ๑	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			๔ ส.ค.๖๘ - ๑๕ ก.ย.๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกัน ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนใน พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุมชนสานสัมพันธ์พัฒนา หมู่ที่ ๒	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			๔ ส.ค.๖๘ - ๑๕ ก.ย.๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	
๖	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกัน ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนใน พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุมชนพรเจริญ หมู่ที่ ๓	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			๔ ส.ค.๖๘ - ๑๕ ก.ย.๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	
๗	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกัน ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนใน พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุมชนเจ้าปู่ หมู่ที่ ๙	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			๔ ส.ค.๖๘ - ๑๕ ก.ย.๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	
๘	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกัน ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนใน พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุมชนบัวหลวง หมู่ที่ ๙	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			๔ ส.ค.๖๘ - ๑๕ ก.ย.๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกัน ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนใน พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุมชนสายหยุด พลังสามัคคี หมู่ที่ ๑๒	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			๔ ส.ค.๖๘ - ๑๕ ก.ย.๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	
๑๐	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกัน ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนใน พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุมชนแหลมทอง พัฒนาสามัคคี หมู่ที่ ๑๒	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			๔ ส.ค.๖๘ - ๑๕ ก.ย.๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	
๑๑	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกัน ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนใน พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุมชนพร้อมพันธ์ หมู่ที่ ๑๓	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			๔ ส.ค.๖๘ - ๑๕ ก.ย.๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกัน ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนใน พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุมชนร่วมใจ สามัคคีฝั่งใต้ หมู่ที่ ๑๓	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			๔ ส.ค.๖๘ - ๑๕ ก.ย.๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	
๑๓	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกัน ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนใน พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุมชนดอกประดู่ หมู่ที่ ๑๕	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			๔ ส.ค.๖๘ - ๑๕ ก.ย.๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	
๑๔	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกัน ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนใน พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุมชนสุขเจริญ หมู่ที่ ๑๕	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			๔ ส.ค.๖๘ - ๑๕ ก.ย.๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๕	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกัน ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนใน พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุมชนดอกกรัก หมู่ที่ ๑๖	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			๔ ส.ค.๖๘ - ๑๕ ก.ย.๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	
๑๖	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ใน พระราชดำริ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ชุมชนจามจุรี หมู่ที่ ๑	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			๔ ส.ค.๖๘ - ๑๕ ก.ย.๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	
๑๗	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ใน พระราชดำริทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ชุมชนร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ ๑	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			๔ ส.ค.๖๘ - ๑๕ ก.ย.๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	
๑๘	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ใน พระราชดำริ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ชุมชนสามัคคีพัฒนา หมู่ที่ ๒	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			๔ ส.ค.๖๘ - ๑๕ ก.ย.๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๙	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในพระราชดำริ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ชุมชนพระเจริญ หมู่ที่ ๓	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			๔ ส.ค.๖๘ - ๑๕ ก.ย.๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	
๒๐	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในพระราชดำริ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ชุมชนเจ้าปู่ หมู่ที่ ๙	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			๔ ส.ค.๖๘ - ๑๕ ก.ย.๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	
๒๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในพระราชดำริ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ชุมชนบัวหลวง หมู่ที่ ๙	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			๔ ส.ค.๖๘ - ๑๕ ก.ย.๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	
๒๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในพระราชดำริ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ชุมชนสายหยุดพลังสามัคคี หมู่ที่ ๑๒	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			๔ ส.ค.๖๘ - ๑๕ ก.ย.๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในพระราชดำริทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ชุมชนแหลมทองพัฒนาสามัคคี หมู่ที่ ๑๒	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			๔ ส.ค.๖๘ - ๑๕ ก.ย.๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	
๒๔	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในพระราชดำริ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ชุมชนพร้อมพันธ์ หมู่ที่ ๑๓	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			๔ ส.ค.๖๘ - ๑๕ ก.ย.๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	
๒๕	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในพระราชดำริ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ชุมชนร่วมใจสามัคคีฝั่งใต้ หมู่ที่ ๑๓	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			๔ ส.ค.๖๘ - ๑๕ ก.ย.๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	
๒๖	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในพระราชดำริ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ชุมชนดอกประดู่ หมู่ที่ ๑๕	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			๔ ส.ค.๖๘ - ๑๕ ก.ย.๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๗	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในพระราชดำริ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ชุมชนสุขเจริญ หมู่ที่ ๑๕	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			๔ ส.ค.๖๘ - ๑๕ ก.ย.๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	
๒๘	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในพระราชดำริ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ชุมชนดอกกรัก หมู่ที่ ๑๖	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			๔ ส.ค.๖๘ - ๑๕ ก.ย.๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	

๒.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์

(๑) แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๘,๙๕๔,๐๐๐	๑๖,๒๕๖,๐๐๐	๑,๘๙๘,๐๐๐	/			๑๐ ต.ค.๖๗ - ๑๐ ก.ย.๖๘	กอง สวัสดิการฯ	
๒	จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพความพิการ	๕,๐๔๙,๖๐๐	๔,๕๐๔,๖๐๐	๕๔๕,๐๐๐	/			๑๐ ต.ค.๖๗ - ๑๐ ก.ย.๖๘	กอง สวัสดิการฯ	
๓	จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๐๐,๐๐๐	๒๐๒,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	/			๑๐ ต.ค.๖๗ - ๑๐ ก.ย.๖๘	กอง สวัสดิการฯ	

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดประชุมสัมมนาเทคนิคค่า ผู้สูงวัย	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	/			๑๐ เม.ย.๖๘	กอง สวัสดิการฯ	

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	/			๑๑ มี.ค.๖๘	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	
๒	โครงการฝึกจัดตั้ง อปพร.	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๐	/			๒๑ ก.พ.๖๘	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	
๓	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการประชาชนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๙	๔๒๐,๐๐๐	๐	๔๒๐,๐๐๐			/	-	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	
๔	โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอกุฉินารายณ์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/			๑๘ ธ.ค. ๖๗	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	
๕	โครงการสนับสนุนหน่วยกู้ภัยบัวขามูลนิธิเจ้าปู่บัวขาว	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	/			๑๘ ธ.ค. ๖๗	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	
๖	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP แบบมุมมองคงที่ภายในสำนักงาน	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐	/			๑๘ ก.พ.๖๘ ๑๘ เม.ย.๖๘	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	
๗	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP แบบมุมมองคงที่ แนวถนนพันธุราษฎร์บำรุง	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	/			๗ มี.ค.๖๘	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	
๘	ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดเสี่ยงภายในชุมชน	๔๙๙,๒๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๔๙๙,๒๐๐	๐	/			๒๖ พ.ย.๖๗	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	

๓.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการใช้ประโยชน์ในที่หรือทางสาธารณะ

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมผู้ขับขีรถรับจ้างสาธารณะในเขตเทศบาล	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐			/	-	สำนักปลัด (งานเทศกิจ)	
๒	โครงการจัดระเบียบป้ายในที่หรือทางสาธารณะ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			/	-	สำนักปลัด (งานเทศกิจ)	

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๔.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อลดโลกร้อน ลดก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๒๐,๐๐๐	๑๖,๒๐๐	๓,๘๐๐	/			๒๒ ส.ค.๖๘	สำนักปลัด	

๔.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน อย่างยั่งยืน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างลานกิจกรรมเจ้าปู่บัวขาว หมู่ที่ ๙	๕๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๕๐๐,๐๐๐	๐	/			๗ พ.ย.๖๗ - ๒๗ ธ.ค.๖๗	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตจำหน่ายสินค้า OTOP เจ้าพ่อปู่บัวขาว หมู่ที่ ๙	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	/			๗ พ.ย.๖๗ - ๒๗ ธ.ค.๖๗	กองช่าง	

๔.๓ กลยุทธ์พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นเมืองน่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายลวดถักปมพื้นที่แนวเขตบ่อรวบรวมขยะเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๑๖	๒๙๐,๐๐๐	๒๙๐,๐๐๐	๐	/			๗ พ.ย.๖๗ - ๑๖ ม.ค.๖๘	กองช่าง	

๔.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาให้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างบันไดทำน้ำอ่างเลิงชีว หมู่ที่ ๑	๒,๕๕๗,๕๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๒,๓๙๐,๐๐๐	๑๖๗,๕๐๐	/			๙ ม.ค.๖๘ - ๗ มี.ค.๖๘	กองช่าง	
๒	โครงการปรับปรุงถนนทางเดินคอนกรีต ฟลอร์ซัดเรียบแต่งลายเกาะกลาง อ่างเลิงชีว หมู่ที่ ๑,๑๒ และ ๑๓	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	/			๑๗ ธ.ค.๖๗ - ๘ ก.พ.๖๘	กองช่าง	

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้ของชุมชนทุกช่วงวัย

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์	๕,๔๕๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๔,๒๕๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	/			๑๗ ธ.ค.๖๗ - ๑๖ พ.ค.๖๘	กองช่าง	
๒	โครงการต่อเติมอาคารหอสมุดโรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๙	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	/			๗ พ.ย.๖๗ - ๒๗ ธ.ค.๖๗	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๙	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	/			๗ พ.ย.๖๗ - ๒๗ มี.ค.๖๘	กองช่าง	

(๒) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๗๐,๐๐๐	๑๖๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	/			๒๔ ม.ค.๖๘	กอง การศึกษา	
๒	โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้การสอน พร้อมทัศนศึกษาดูงาน	๒๐๐,๐๐๐	๐	๑๒๙,๘๐๐			/	-	กอง การศึกษา	โอนลด ๗๐,๒๐๐
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๕,๒๓๕,๑๔๐	๔,๖๐๕,๐๐๔.๕๐	๒๗,๐๐๐.๕๐	/			๑๑ พ.ย.๖๗ - ๑๑ ก.ค.๖๘	กอง การศึกษา	โอนลด ๖๐๕,๑๓๕
๔	อุดหนุนอาหารกลางวัน	๖,๘๗๑,๐๐๐	๖,๗๓๒,๗๓๐	๑๓๘,๒๗๐	/			๑๑ พ.ย.๖๗ - ๑๑ ก.ค.๖๘	กอง การศึกษา	
๕	ค่าอาหารเสริม (นม)	๔,๖๖๑,๐๐๐	๔,๖๙๐,๖๒๒.๙๖	๓๗๗.๐๔	/			๑๒ ธ.ค.๖๗ - ๑๔ ส.ค.๖๘	กอง การศึกษา	
๖	ห้องเรียนอัจฉริยะโรงเรียนเทศบาล เมืองกุฉินารายณ์	๕๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๔๙๘,๗๕๐	๑,๒๕๐	/			๗ ธ.ค.๖๗ - ๗ ม.ค.๖๘	กอง การศึกษา	

๕.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ปลอดเหล้า	๖๐๐,๐๐๐	๔๕๗,๓๒๐	๐	/			๙ พ.ค.๖๘	กองการศึกษา	โอนลด ๑๔๒,๖๘๐
๒	โครงการประเพณีลอยกระทง	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๐	/			๑๘ พ.ย.๖๗	กองการศึกษา	
๓	โครงการประเพณีเลี้ยงปู่ตา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	/			๑๖ พ.ค.๖๘	กองการศึกษา	
๔	โครงการประเพณีสงกรานต์เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ปลอดเหล้า	๑๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/			๑๓ เม.ย.๖๘	กองการศึกษา	โอนลด ๘๐,๐๐๐
๕	อุดหนุนโครงการประเพณีบุญบั้งไฟปลอดเหล้า	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๐	/			๙ พ.ค.๖๘	กองการศึกษา	
๖	อุดหนุนโครงการประเพณีลอยกระทง	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๐	/			๑๘ พ.ย.๖๗	กองการศึกษา	

๕.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมกิจการด้านศาสนา

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	/			๒๖ พ.ย.๖๗ ๒๑ ส.ค. ๖๘	กองการศึกษา	

๕.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ ของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอำเภอกุฉินารายณ์	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	/			๑๕ ม.ค.๖๘	กอง การศึกษา	

(๒) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	/			๑๗ ธ.ค.๖๗	กอง การศึกษา	
๒	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑,๒๒๐			/	-	กอง การศึกษา	โอนลด ๙๘,๗๘๐
๓	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น	๔๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/			๕ ธ.ค.๖๗	กอง การศึกษา	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ตามหลักธรรมาภิบาล

๖.๑ กลยุทธ์พัฒนาองค์กร บุคลากร และการบริหารแบบบูรณาการ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการวันเทศบาล	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	/			๒๔ เม.ย.๖๘	สำนักปลัด	
๒	โครงการศูนย์บริการร่วม One Stop Service เพื่อบริการประชาชน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			/	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐			/	-	กองคลัง	

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงหอประชุมเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๓	๑,๔๙๕,๐๐๐	๑,๓๔๔,๐๐๐	๑๕๑,๐๐๐	/			๒๔ เม.ย.๖๘ - ๒๒ ก.ค.๖๘	สำนักปลัด	

๖.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐	๒,๗๕๐	๒,๒๕๐	/			๑๗ ก.ค.๖๘	กองยุทธศาสตร์ฯ	โอนลด ๒๐,๐๐๐

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พบว่าเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ไม่สามารถดำเนินการได้ ๙ โครงการ เกี่ยวเนื่องกับเป็นห่วงของการหมดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะผู้บริหารชุดเดิม ซึ่งได้มีการเลือกตั้ง และได้คณะผู้บริหารชุดใหม่ ซึ่งมีนโยบายที่เปลี่ยนไปจากชุดเดิม อีกทั้งไม่สามารถดำเนินโครงการได้ทันในปีงบประมาณ เพราะในห่วงเลือกตั้งไม่มีคณะผู้บริหาร

ข้อเสนอแนะ

- กำหนดห่วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
- ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห่วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน