



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์
อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จัดทำโดย
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปการขั้นพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายเลียบลำห้วย โปร่งคูตอนกลาง ฝั่งทิศตะวันตก หมู่ที่ ๑๕	- ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๐๐.๐๐ เมตร - ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ชั้นผิวทางลูกรัง หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า ๑,๓๙๕.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร พร้อมงานวางท่อ ระบายน้ำขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร ยาวรวม ๒๐.๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕ พ.ย.๖๘ – ๒ ก.พ.๖๙	/			๕๐๐,๐๐๐	๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายเลียบลำห้วย โปร่งดู่ ฝั่งทิศตะวันออก หมู่ที่ ๑๕	- ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๗๐.๐๐ เมตร - ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร ชั้นผิวทางลูกรัง หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๙.๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมงานวางท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร ยาวรวม ๒๐.๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๑๔ พ.ย.๖๘ – ๑๑ ก.พ.๖๙	/			๕๐๐,๐๐๐	๐
๓	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายเลียบลำห้วย บงตอนบน หมู่ที่ ๑๒	- ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๗๓.๐๐ เมตร - ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร ชั้นผิวทางลูกรัง หนา ๐.๒๕ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า ๑,๑๗๓.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร พร้อมงานวางท่อ ระบายน้ำขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร ยาวรวม ๔๒.๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๗ พ.ย.๖๘ – ๔ ก.พ.๖๙	/			๕๐๐,๐๐๐	๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายเลียบลำห้วย ค้อตอนล่าง หมู่ที่ ๙	- กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐ เมตร ชั้นผิวทาง ลูกรัง หนา ๐.๒๕ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมงานวางท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร ยาวรวม ๒๑.๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๑๒ พ.ย.๖๘ – ๙ ก.พ.๖๙	/			๕๐๐,๐๐๐	๐
๕	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง สายบัวขาว - เหล่าใหญ่ ซอย ๖ เชื่อมลำห้วยบงตอนบน (ซอยคุณยายเลียม) หมู่ที่ ๑๓	- กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร ชั้นผิวทาง ลูกรัง หนา ๐.๒๕ เมตร ชั้นพื้นทางดินถม หนา ๐.๒๕ เมตร	๖๑,๐๐๐	๓๐ ม.ค.๖๙ – ๓๐ มี.ค.๖๙	/			๖๑,๐๐๐	๐
๖	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง สายบัวขาว – เหล่าใหญ่ ซอย ๘ หมู่ที่ ๑๓	- กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๕.๐๐ เมตร ชั้นผิวทาง ลูกรัง หนา ๐.๒๕ เมตร ชั้น พื้นทางดินถม หนา ๐.๒๐ เมตร พร้อมวางท่อระบาย น้ำขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๑๐.๐๐ เมตร	๘๐,๐๐๐	๓๐ ม.ค.๖๙ – ๓๐ มี.ค.๖๙	/			๘๐,๐๐๐	๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง สายพันธุ์ราษฎร์ บำรุง ซอยข้างบ้าน จัดสรร (ซอยยายอึ้ง) หมู่ที่ ๑๒	- กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร ชั้นผิวทาง ลูกรัง หนา ๐.๒๐ เมตร ชั้นพื้นทางดินถม หนา ๐.๒๐ เมตร	๓๕,๐๐๐	๓๐ ม.ค.๖๙ – ๑ มี.ค.๖๙	/			๓๕,๐๐๐	๐
๘	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง สายเทศบาล ๒ ซอยข้างไทรบ้านเทรต เดอร์ หมู่ที่ ๑๓	- กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๑๘.๐๐ เมตร ชั้นผิวทาง ลูกรัง หนา ๐.๒๕ เมตร ชั้นพื้นทางดินถม หนา ๐.๒๕ เมตร	๑๙๔,๐๐๐	๓๐ ม.ค.๖๙ – ๓๐ มี.ค.๖๙	/			๑๙๔,๐๐๐	๐
๙	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง สายบัวขาว – นามน ซอยคุณแม่เพ็ญณี หมู่ที่ ๑๓	- กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร ชั้นผิวทาง ลูกรัง หนา ๐.๑๕ เมตร ชั้นพื้นทาง หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๐,๐๐๐	๓๐ ม.ค.๖๙ – ๒๘ ก.พ.๖๙	/			๒๐,๐๐๐	๐
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง สายบัวขาว – นามน ๒ (สายโกแกง) ซอย ๒/๑ หมู่ ๑๓	- กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร ชั้นผิวทาง ลูกรัง หนา ๐.๒๐ เมตร ชั้นพื้นทางดินถม หนา ๐.๑๒ เมตร	๕๑,๐๐๐	๓๐ ม.ค.๖๙ – ๒๘ ก.พ.๖๙	/			๕๑,๐๐๐	๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายรอบบ่อขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖	- กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๘๐.๐๐ เมตร ชั้นผิวทาง ลูกรัง หนา ๐.๒๕ เมตร ชั้นพื้นทางดินถม หนา ๐.๒๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๔ ธ.ค.๖๘ - ๑ มี.ค.๖๙	/			๕๐๐,๐๐๐	๐
๑๒	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายเลียบลำห้วย โปร่งคูตตอนล่าง ฝั่งทิศตะวันออก หมู่ที่ ๑๖	- กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร ชั้นผิวทาง ลูกรัง หนา ๐.๑๕ เมตร ชั้นพื้นทางดินถม หนา ๐.๑๕ เมตร	๕๙,๐๐๐	๓๐ ม.ค.๖๙ - ๓๐ มี.ค.๖๙	/			๕๙,๐๐๐	๐
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ่อรวบรวม ขยะ หมู่ที่ ๑๖	- ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๖๔.๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะ กิจ)	๒๐ พ.ย.๖๘ - ๑๗ ก.พ.๖๙	/			๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายกุศลนารายณ์ ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๑๕	- ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๗๐.๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะ กิจ)	๑๔ พ.ย.๖๘ - ๑๑ ก.พ.๖๙	/			๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบัวยบง ฝั่งทิศตะวันออก หมู่ที่ ๑๒	- ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๘๖.๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะ กิจ)	๑๔ พ.ย.๖๘ – ๑๑ ก.พ.๖๙	/			๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบัวขาว - เขาวง ซอยวัดบุรพาเทพนิมิตร หมู่ที่ ๑	- ผิวจราจรกว้าง ๔.๔๐ เมตร ยาว ๑๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๑๗.๒๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะ กิจ)	๑๔ พ.ย.๖๘ – ๑๑ ก.พ.๖๙	/			๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐
๑๗	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก โรงเรียนเทศบาล เมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๙	- รางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๒.๕๐	๕๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะ กิจ)	๒๐ พ.ย.๖๘ – ๑๗ ก.พ.๖๙	/			๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายหัวอ่างเลิงชีว บ้านบัวขาว หมู่ที่ ๑๒	- ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๖.๐๐ เมตร - ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒.๐๐ ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะ กิจ)	๒๐ พ.ย.๖๘ – ๑๗ ก.พ.๖๙	/			๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๙	โครงการเสริมผิวจราจร ด้วยแอสฟัลท์ติกคอน กรีต ถนนสายศาลาแดง ช่วงแยกบัวขาว สมเด็จพระ เชื่อมถนนกุศลารายณ์ หมู่ที่ ๑๕	- ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๑,๖๖๕,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะ กิจ)	๕ ม.ค.๖๙ – ๔ พ.ค.๖๙	/			๑,๒๙๔,๐๐๐	๓๗๑,๐๐๐
๒๐	โครงการขยายผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น กส.ถ.๓๖-๐๐๘ สายเฉลิมพระเกียรติ ฝั่งทิศตะวันตก หมู่ที่ ๑๓	- งานขยายผิวจราจรกว้าง ฝั่งละ ๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๖๘.๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะ กิจ)	๒๐ พ.ย.๖๘ – ๑๗ ก.พ.๖๙	/			๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐
		รวม	๘,๑๖๕,๐๐๐						

๑.๒ กลยุทธ์พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการติดตั้งโคมไฟ ถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ตามบัญชีนวัตกรรม ถนนสายเฉลิมพระเกียรติ (รอบอ่างเลิงซิว) หมู่ที่ ๑๒,๑๓	- งานติดตั้งโคมไฟถนน พลังงานแสงอาทิตย์ บัญชีนวัตกรรม สูง ๖.๐๐ เมตร ขนาด ๓๐ วัตต์ จำนวน ๔๕ ต้น	๓,๑๕๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะ กิจ)	๑ เม.ย.๖๙ – ๓๐ มิ.ย.๖๙			/	๐	๓,๑๕๐,๐๐๐
๒	โครงการติดตั้งโคมไฟ ถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ตามบัญชีนวัตกรรม ถนนสายบัวขาว - สมเด็จ ๘ ถนนสายศาลาแดง ๔ และถนนสายศาลาแดง ๖ หมู่ที่ ๑๕	- งานติดตั้งโคมไฟถนน พลังงานแสงอาทิตย์บัญชี นวัตกรรม สูง ๖.๐๐ เมตร ขนาด ๓๐ วัตต์ จำนวน ๘๖ ต้น	๖,๐๒๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะ กิจ)	๑ เม.ย.๖๙ – ๓๐ มิ.ย.๖๙			/	๐	๖,๐๒๐,๐๐๐
๓	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ และไฟสาธารณะ บ้านบัวขาว ถนน ศาลาแดง ซอย ๒ (หลังร้านเอกธนามอเตอร์ หมู่ที่ ๑๕	- จำนวน ๑ แห่ง	๔๘,๕๐๐	๑ – ๓๐ ธ.ค.๖๘	/			๔๘,๔๘๐.๕๓	๑๙.๔๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ และไฟสาธารณะ บ้านบัวขาว ถนนอุดมศิริ (บัวขาว – หนองกะดั้น) หมู่ที่ ๑๒	- จำนวน ๑ แห่ง	๔๘,๐๐๐	๑ – ๓๐ ธ.ค.๖๘	/			๔๗,๙๙๗.๑๕	๒.๘๕
๕	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ (ถนนกุศลนารายณ์ เชื่อมศาลาแดง) หมู่ที่ ๑๕	- จำนวน ๑ แห่ง	๒๔,๐๐๐	๑ – ๓๐ ธ.ค.๖๘	/			๒๓,๙๔๓.๔๕	๕๖.๕๕
๖	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟสาธารณะ บ้านบัวขาว (ซอยพันธุ ราษฎร์บำรุง ๒) หมู่ที่ ๒,๙	- จำนวน ๑ แห่ง	๙๖,๘๒๐	๑ – ๓๐ ธ.ค.๖๘	/			๙๖,๘๐๖.๖๑	๑๓.๓๙
๗	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟสาธารณะ บ้านบัวขาว (ซอยบัวขาว - เขาวง ๑๘/๑) หมู่ที่ ๑๒	- จำนวน ๑ แห่ง	๘,๘๐๐	๑ – ๓๐ ธ.ค.๖๘	/			๘,๗๓๖.๘๙	๖๓.๑๑

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บ้านบัวขาว (ซอยศาลา แดง ๙) หมู่ที่ ๑๕	- จำนวน ๑ แห่ง	๑๐,๓๐๐	๑ – ๓๐ ธ.ค.๖๘	/			๑๐,๒๖๗.๔๗	๓๒.๕๓
๙	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บ้านบัวขาว (ซอยบัวขาว - เหล่าใหญ่ ๔/๑) หมู่ที่ ๑๕	- จำนวน ๑ แห่ง	๓,๖๐๐	๑ – ๓๐ ธ.ค.๖๘	/			๓,๕๔๙.๕๓	๕๐.๔๗
๑๐	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บ้านบัวขาว (ซอยศาลา แดง ๑) หมู่ที่ ๑๕	- จำนวน ๑ แห่ง	๑๓,๐๐๐	๑ – ๓๐ ธ.ค.๖๘	/			๑๒,๙๘๗.๘๘	๑๒.๑๒
๑๑	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บ้านบัวขาว (ซอยบัวขาว - สมเด็จ ๑๓) หมู่ที่ ๑๕	- จำนวน ๑ แห่ง	๑๖,๐๐๐	๑ – ๓๐ ธ.ค.๖๘	/			๑๕,๙๓๕.๖๐	๖๔.๔๐
๑๒	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บ้านบัวขาว (ซอยศาลา แดง สถานีวิทยุ สจ.แม่ว) หมู่ที่ ๑๕	- จำนวน ๑ แห่ง	๘,๓๐๐	๑ – ๓๐ ธ.ค.๖๘	/			๘,๒๙๕.๔๗	๔.๕๓

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บ้านบัวขาว (ซอย บัวขาว - สมเด็จ ๖) หมู่ที่ ๑๕	- จำนวน ๑ แห่ง	๓๖,๘๐๐	๑ - ๓๐ ธ.ค.๖๘	/			๓๖,๗๘๐.๖๖	๑๙.๓๔
๑๔	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บ้านบัวขาว (ซอยบัวขาว - เขาวง ๒/๒ วัดบูรพา) หมู่ที่ ๑	- จำนวน ๑ แห่ง	๘,๘๐๐	๑ - ๓๐ ธ.ค.๖๘	/			๘,๗๓๖.๘๙	๖๓.๑๑
๑๕	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนองหูลิง (ซอย พรมแดน ๑) หมู่ที่ ๓	- จำนวน ๑ แห่ง	๑๑,๒๕๐	๑ - ๓๐ ธ.ค.๖๘	/			๑๑,๒๔๐.๕๒	๙.๔๘
๑๖	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนองหูลิง (ซอยดอกรัก) หมู่ที่ ๑๖	- จำนวน ๑ แห่ง	๗,๐๐๐	๑ - ๓๐ ธ.ค.๖๘	/			๖,๙๓๗.๙๐	๖๒.๑๐
๑๗	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนองหูลิง (ซอย บัวขาว - นามน ๘/๒ นายปรีชา) หมู่ที่ ๓	- จำนวน ๑ แห่ง	๑๔,๖๐๐	๑ - ๓๐ ธ.ค.๖๘	/			๑๔,๕๓๖.๒๐	๖๓.๘๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๘	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บ้านบัวขาว (ซอย บัวขาว - นามน ๒) หมู่ที่ ๑๓	- จำนวน ๑ แห่ง	๑๐,๔๐๐	๑ - ๓๐ ธ.ค.๖๘	/			๑๐,๓๒๑.๙๖	๗๘.๐๔
๑๙	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บ้านบัวขาว (ซอยบัวขาว - นามน ๒/๒) หมู่ที่ ๑๓	- จำนวน ๑ แห่ง	๑๑๖,๗๐๐	๑ - ๓๐ ธ.ค.๖๘	/			๑๑๖,๖๓๗.๓๑	๖๒.๖๙
๒๐	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บ้านบัวขาว (ซอยบัวขาว - เขาวง ๒๔) หมู่ที่ ๑๒	- จำนวน ๑ แห่ง	๓๒,๗๐๐	๑ - ๓๐ ธ.ค.๖๘	/			๓๒,๖๒๗.๖๓	๗๒.๓๗
๒๑	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บ้านบัวขาว (ซอยอุดมศิริ ๖) หมู่ที่ ๑๒	- จำนวน ๑ แห่ง	๒๔,๓๑๐	๑ - ๓๐ ธ.ค.๖๘	/			๒๔,๓๐๑.๕๓	๘.๔๗
๒๒	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บ้านบัวขาว (ซอยอุดมศิริ ๔/๒) หมู่ที่ ๑๒	- จำนวน ๑ แห่ง	๙,๘๐๐	๑ - ๓๐ ธ.ค.๖๘	/			๙,๗๒๒.๖๑	๗๗.๓๙

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๓	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บ้านบัวขาว (ซอย บัวขาว - เหล่าใหญ่ ๒/๑) หมู่ที่ ๑๓	- จำนวน ๑ แห่ง	๘,๓๐๐	๑ - ๓๐ ธ.ค.๖๘	/			๘,๒๙๕.๔๗	๔.๕๓
๒๔	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บ้านบัวขาว (ซอยบัวขาว - เหล่าใหญ่ ๒/๓) หมู่ที่ ๑๕	- จำนวน ๑ แห่ง	๘,๘๐๐	๑ - ๓๐ ธ.ค.๖๘	/			๘,๗๓๓.๙๑	๖๖.๐๙
๒๕	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บ้านบัวขาว (ซอยบัวขาว - เหล่าใหญ่ ๒/๒) หมู่ที่ ๑๕	- จำนวน ๑ แห่ง	๑๑,๐๐๐	๑ - ๓๐ ธ.ค.๖๘	/			๑๐,๙๒๑.๕๕	๗๘.๔๕
๒๖	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บ้านบัวขาว (ซอยศาลา แดง ๑๐) หมู่ที่ ๑๕	- จำนวน ๑ แห่ง	๒๔,๕๐๐	๑ - ๓๐ ธ.ค.๖๘	/			๒๔,๔๔๖.๖๔	๕๓.๓๖
๒๗	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บ้านบัวขาว (ซอยศาลา แดง ๑๑) หมู่ที่ ๑๕	- จำนวน ๑ แห่ง	๓๕,๙๐๐	๑ - ๓๐ ธ.ค.๖๘	/			๓๕,๘๒๐.๓๒	๗๙.๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๘	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บ้านบัวขาว (ซอยนารายณ์พิทักษ์ ๒) หมู่ที่ ๑๒	- จำนวน ๑ แห่ง	๙,๓๐๐	๑ – ๓๐ ธ.ค.๖๘	/			๙,๒๖๙.๖๗	๓๐.๓๓
๒๙	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ และไฟฟ้าสาธารณะ บ้านบัวขาว (ถนนกุศลนารายณ์ ๑๑) หมู่ที่ ๑๓	- จำนวน ๑ แห่ง	๙๗,๐๐๐	๑ – ๓๐ ธ.ค.๖๘	/			๙๖,๙๙๘.๑๙	๑.๘๑
๓๐	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ และไฟฟ้าสาธารณะ บ้านบัวขาว (ซอยบัวขาว - นามน ๘/๒ โรงน้ำ สาทิต) หมู่ที่ ๓	- จำนวน ๑ แห่ง	๕๙,๕๐๐	๑ – ๓๐ ธ.ค.๖๘	/			๕๙,๓๗๗.๘๒	๒๒.๗๘
๓๑	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ และไฟฟ้าสาธารณะ บ้านบัวขาว (ซอยอุดมศิริ ๔/๑) หมู่ที่ ๑๒	- จำนวน ๑ แห่ง	๕๓,๙๐๐	๑ – ๓๐ ธ.ค.๖๘	/			๕๓,๘๑๕.๑๗	๘๔.๗๓

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๒	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บ้านบัวขาว (ซอยบัว ขาว - นามน ๒/๑) หมู่ที่ ๑๓	- จำนวน ๑ แห่ง	๖,๗๐๐	๑ - ๓๐ ธ.ค.๖๘	/			๖,๖๕๗.๙๓	๔๒.๐๗
๓๓	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ และไฟฟ้าสาธารณะ บ้านบัวขาว (ซอยบัวขาว - เหล่าใหญ่ ๓/๑) หมู่ที่ ๑๕	- จำนวน ๑ แห่ง	๖๘,๐๐๐	๑ - ๓๐ ธ.ค.๖๘	/			๖๗,๙๖๖.๖๙	๓๓.๓๑
๓๔	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ และไฟฟ้าสาธารณะ บ้านบัวขาว (ซอยบัวขาว - นามน ๕) หมู่ที่ ๑๓	- จำนวน ๑ แห่ง	๕๙,๔๐๐	๑ - ๓๐ ธ.ค.๖๘	/			๕๙,๓๒๙.๒๙	๗๐.๗๑
๓๕	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ และไฟฟ้าสาธารณะ บ้านบัวขาว (ถนนเทศบาล ๒) หมู่ที่ ๑๓	- จำนวน ๑ แห่ง	๕๒,๐๐๐	๑ - ๓๐ ธ.ค.๖๘	/			๕๑,๙๖๐.๑๗	๓๙.๘๓

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๖	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ และไฟสาธารณะ บ้านบัวขาว (ซอยบัว ขาว - นามน ๒/๓) หมู่ ที่ ๑๓	- จำนวน ๑ แห่ง	๖๑,๔๐๐	๑ – ๓๐ ธ.ค. ๖๘	/			๖๑,๓๗๖.๘๙	๒๓.๑๑
๓๗	โครงการขยายเขต ประปา ซอยกุศลนารายณ์ ๕ หมู่ที่ ๒	- ปริมาณงาน ท่อ ๕๐ มิลลิเมตร ชนิด PB ขนาด ๒ นิ้ว ความยาว ๑๐๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๙ – ๓๐ มิ.ย.๖๙			/	๐	๑๐๐,๐๐๐
๓๘	โครงการขยายเขต ประปา ซอยบัวขาว - สมเด็จ ๑๒ หมู่ที่ ๑๕	- ปริมาณงาน ท่อ ๑๐๐ มิลลิเมตร ชนิด HDPE ขนาด ๔ นิ้ว ความยาว ๑๕๐ เมตร	๒๕๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๙ – ๓๐ มิ.ย.๖๙			/	๐	๒๕๐,๐๐๐
	รวม		๑๐,๖๑๕,๒๘๐						

๒.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย	- ประชาชนในเขตเทศบาล เมืองกุฉินารายณ์ ที่ประสบ สาธารณภัย	๕๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐)	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙		/		๑๔๔,๒๙๘	๕,๗๐๒
	รวม		๕๐,๐๐๐						

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	- ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในเขตเทศบาลเมือง กุฉินารายณ์	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙			/	๐	๓๐,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือ เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	- เกษตรกรในเขตเทศบาล เมืองกุฉินารายณ์	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙			/	๐	๓๐,๐๐๐
	รวม		๖๐,๐๐๐						

(๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุง ตลาดสดเทศบาลเมือง กุฉินารายณ์	- ตลาดสดเทศบาล จำนวน ๑ แห่ง - ประชุมประกอบการ - ล้างตลาด/ตราซั้งกลาง - ปรับปรุงโครงสร้างอาคาร และสิ่งแวดล้อม - ปรับปรุงห้องสุขา	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๙ – ๓๐ มิ.ย.๖๙			/	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐
	รวม		๑,๐๐๐,๐๐๐						

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการประชุม ประจำเดือน คณะกรรมการชุมชน เทศบาลเมือง กุฉินารายณ์	- จัดประชุมคณะกรรมการ ชุมชนร่วมกับหัวหน้าส่วน ราชการของ ทม.กุฉินารายณ์ ไตรมาสละ ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๙		/		๒๕,๓๕๐	๒๔,๖๕๐
๒	โครงการสัมมนาศึกษา ดูงานส่งเสริมการพัฒนา ศักยภาพผู้นำและการมี ส่วนร่วม	- จัดสัมมนาและศึกษาดู งานผู้นำชุมชน ๑ ครั้ง ดังนี้ - กรรมการชุมชน - กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน - ตัวแทนกลุ่มอาชีพ	๓๐๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๓๕๐,๐๐๐)	๒๑ – ๒๕ ม.ค.๖๙	/			๖๒๙,๖๕๐	๐ (โอนลด ๒๐,๓๕๐)
๓	โครงการส่งเสริม กิจกรรมนันทนาการ แก่ผู้สูงอายุ สูงวัยเกมส์	- ผู้สูงอายุภายในเขต เทศบาล จำนวน ๒๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	๑๒ ธ.ค.๖๘	/			๕๐,๐๐๐	๐
	รวม		๔๐๐,๐๐๐						

๒.๒ กลยุทธ์พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี	- จ้างเหมาเจ้าหน้าที่หรือ อาสาสมัครออกสำรวจและ ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ปีละ ๒ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๑ – ๓๑ มี.ค.๖๙ และ ๑ – ๓๑ ก.ค.๖๙		/		๔,๕๐๙	๑๕,๔๙๑

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับขับเคลื่อนตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	- จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ - ให้บริการและดูแลสุนัขทุกตัวที่ขึ้นทะเบียน - จัดหาวัสดุและเวชภัณฑ์ในการดูแลสุนัขและแมว	๕๐,๐๐๐	๑-๓๑ มี.ค.๖๙	/			๔๕,๕๐๐	๕๐๐
๓	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำในระบบผลิตน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ - แกนนำดูแลคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคในชุมชน	๓๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๙ – ๓๐ ก.ย.๖๙			/	๐	๓๐,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการอบรมสุขภาพ อาหารเทศบาลเมือง กุฉินารายณ์	-จัดอบรมผู้ประกอบการ ร้านอาหารและผู้สัมผัส อาหารในพื้นที่เทศบาล เมืองกุฉินารายณ์ ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๙ – ๓๐ มิ.ย.๖๙			/	๐	๓๐,๐๐๐
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านสุขภาพอาหาร ในตลาดสดเทศบาล เมืองกุฉินารายณ์	- จัดอบรมคณะกรรมการ ชมรมแม่ค้าตลาดสด ผู้ขาย และผู้ช่วยขายในตลาดสด เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์	๒๐๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๓๓,๐๐๐)	๒๕-๓๗ มี.ค. ๖๙	/			๒๓๒,๑๗๕	๘๒๕
๖	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน พัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์	- จัดอบรมและศึกษาดูงาน อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ภายในเขตเทศบาลเมือง กุฉินารายณ์	๓๐๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๑๓๖,๐๐๐)	๒๕-๓๗ มี.ค.๖๙	/			๔๓๕,๙๕๐	๕๐
๗	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียน และชุมชน ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุมชนร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ ๑	- อุดหนุนงบประมาณ ให้คณะกรรมการ ชุมชนร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๙ – ๓๑ มี.ค.๖๙	/			๒๐,๐๐๐	๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียน และชุมชน ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุมชนจามจุรี หมู่ที่ ๑	- อุดหนุนงบประมาณ ให้คณะกรรมการ ชุมชนจามจุรี หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๙ – ๓๑ มี.ค.๖๙	/			๒๐,๐๐๐	๐
๙	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชน ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุมชนสามัคคีพัฒนา หมู่ที่ ๒	- อุดหนุนงบประมาณ ให้คณะกรรมการชุมชน สามัคคีพัฒนา หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๙ – ๓๑ มี.ค.๖๙	/			๒๐,๐๐๐	๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียน และชุมชน ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุมชนพรเจริญ หมู่ที่ ๓	- อุดหนุนงบประมาณ ให้คณะกรรมการ ชุมชนพรเจริญ หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๙ – ๓๑ มี.ค.๖๙	/			๒๐,๐๐๐	๐
๑๑	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียน และชุมชน ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุมชนบัวหลวง หมู่ที่ ๙	- อุดหนุนงบประมาณ ให้คณะกรรมการ ชุมชนบัวหลวง หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๙ – ๓๑ มี.ค.๖๙	/			๒๐,๐๐๐	๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียน และชุมชน ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ชุมชน เจ้าปู่ หมู่ที่ ๙	- อุดหนุนงบประมาณ ให้คณะกรรมการ ชุมชนเจ้าปู่ หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๙ – ๓๑ มี.ค.๖๙	/			๒๐,๐๐๐	๐
๑๓	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียน และชุมชน ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุมชนสายหยุด พลังสามัคคี หมู่ที่ ๑๒	- อุดหนุนงบประมาณ ให้คณะกรรมการ ชุมชนสายหยุดพลังสามัคคี หมู่ที่ ๑๒	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๙ – ๓๑ มี.ค.๖๙	/			๒๐,๐๐๐	๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๔	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียน และชุมชน ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ชุมชนแหลม ทองพัฒนาสามัคคี หมู่ที่ ๑๒	- อุดหนุนงบประมาณให้ คณะกรรมการชุมชนแหลม ทองพัฒนาสามัคคี หมู่ที่ ๑๒	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๙ – ๓๑ มี.ค.๖๙	/			๒๐,๐๐๐	๐
๑๕	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียน และชุมชน ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ชุมชนร่วมใจ สามัคคีฝั่งใต้ หมู่ที่ ๑๓	- อุดหนุนงบประมาณ ให้คณะกรรมการ ชุมชนร่วมใจสามัคคีฝั่งใต้ หมู่ที่ ๑๓	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๙ – ๓๑ มี.ค.๖๙	/			๒๐,๐๐๐	๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๖	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียน และชุมชน ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุมชนพร้อมพันธ์ หมู่ที่ ๑๓	- อุดหนุนงบประมาณ ให้คณะกรรมการ ชุมชนพร้อมพันธ์ หมู่ที่ ๑๓	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๙ – ๓๑ มี.ค.๖๙	/			๒๐,๐๐๐	๐
๑๗	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียน และชุมชน ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุมชน ดอกประดู่ หมู่ที่ ๑๕	- อุดหนุนงบประมาณ ให้คณะกรรมการ ชุมชนดอกประดู่ หมู่ที่ ๑๕	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๙ – ๓๑ มี.ค.๖๙	/			๒๐,๐๐๐	๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๘	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียน และชุมชน ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ชุมชนสุข เจริญ หมู่ที่ ๑๕	- อุดหนุนงบประมาณ ให้คณะกรรมการ ชุมชนสุขเจริญ หมู่ที่ ๑๕	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๙ – ๓๑ มี.ค.๖๙	/			๒๐,๐๐๐	๐
๑๙	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียน และชุมชน ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุมชนดอกกรัก หมู่ที่ ๑๖	- อุดหนุนงบประมาณ ให้คณะกรรมการ ชุมชนดอกกรัก หมู่ที่ ๑๖	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๙ – ๓๑ มี.ค.๖๙	/			๒๐,๐๐๐	๐
		รวม	๔๙๐,๐๐๐						

๒.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์

(๑) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	- จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วย เอดส์ จำนวน ๕๐ คนๆ ละ ๕๐๐ บาท/เดือน	๓๐๐,๐๐๐	๑๐ ต.ค. ๖๘ – ๑๐ ก.ย. ๖๙		/		๑๑๕,๕๐๐	๑๘๔,๕๐๐
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	- จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้สูงอายุ จำนวน ๒,๔๙๙ คน - ช่วงอายุ ๖๐-๖๙ ปี จำนวน ๑,๔๒๓ คนๆ ละ ๖๐๐ บาท/เดือน - ช่วงอายุ ๗๐-๗๙ ปี จำนวน ๗๔๗ คนๆ ละ ๗๐๐ บาท/เดือน - ช่วงอายุ ๘๐-๘๙ ปี จำนวน ๒๖๑ คนๆ ละ ๘๐๐ บาท/เดือน - ช่วงอายุ ๙๐ ปีขึ้นไป จำนวน ๖๒ คนๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท/เดือน	๑๙,๗๗๐,๐๐๐	๑๐ ต.ค. ๖๘ – ๑๐ ก.ย. ๖๙		/		๙,๖๒๑,๔๐๐	๑๐,๑๔๘,๖๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	เบี้ยยังชีพความพิการ	- จ่ายเบี้ยความพิการให้แก่ ผู้พิการ จำนวน ๕๘๖ คน แบ่งเป็น - ผู้พิการอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี จำนวน ๖๑ คนๆละ ๑,๐๐๐ บาท/เดือน - ผู้พิการอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป จำนวน ๕๒๕ คนๆละ ๘๐๐ บาท/เดือน	๕,๗๗๒,๐๐๐	๑๐ ต.ค. ๖๘ – ๑๐ ก.ย. ๖๙		/		๒,๖๗๙,๖๐๐	๓,๐๙๒,๔๐๐
	รวม		๒๕,๘๔๒,๐๐๐						

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัด ประชุมสัมมนาเทิด คุณค่าผู้สูงวัย	- ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน ชมรมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ทั้ง ๘ หมู่บ้าน - สนับสนุนกิจกรรมของ โรงเรียนผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๖๙ – ๓๐ ก.ย.๖๙			/	๐	๑๐๐,๐๐๐
	รวม		๑๐๐,๐๐๐						

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมผู้ขับขี่ รถรับจ้างสาธารณะ ในเขตเทศบาลเมือง กุฉินารายณ์	- จัดฝึกอบรมผู้ขับขี่รถ รับจ้างสาธารณะในเขต เทศบาล จำนวนประมาณ ๑๐๐ คน	๒๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐)	๑๐ มี.ค.๖๙	/			๔๓,๘๕๐	๖,๑๕๐
๒	โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	- ฝึกซ้อมแผนเกี่ยวกับ สาธารณภัยในท้องถิ่น จำนวน ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	๑๓ มี.ค.๖๙	/			๒๙,๙๓๘	๖๒
๓	โครงการฝึกอบรม ทบทวน อปพร.	- จัดฝึกอบรมทบทวนให้ ความรู้แก่สมาชิก อปพร. ในสังกัด จำนวน ๕๐ คน ระยะเวลา ๓ วัน	๕๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๙ – ๓๐ ก.ย.๖๙			/	๐	๕๐,๐๐๐
๔	โครงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	- จัดฝึกอบรมและศึกษาดู งาน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และสมาชิก อปพร. จำนวน ๓๐ คน ระยะเวลาฝึก ๑ วัน	๒๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๙ – ๓๐ ก.ย.๖๙			/	๐	๒๐,๐๐๐
๕	โครงการถนนปลอดภัย	- รณรงค์ความปลอดภัย ทางถนนตลอดทั้งปี การแก้ไขจุดเสี่ยงต่าง ๆ จัดอบรมให้ความรู้ความ ปลอดภัยทางถนน	๒๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๘	/			๑๙,๑๐๐	๕,๙๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการวัน อปพร.	- จัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. ๒๒ มี.ค. ของทุกปี อาทิเช่น ทำบุญเลี้ยงพระ, มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ แก่สมาชิก อปพร. ที่ปฏิบัติ หน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดี, จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ แก่สังคม	๒๐,๐๐๐	๒๒ มี.ค.๖๙	/			๑๙,๖๐๐	๔๐๐
๗	โครงการศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย ด้วยหัวใจแบบไร้รอยต่อ	- จัดการประชุมและฝึกซ้อม แผนการเผชิญเหตุภัยพิบัติ - ทบทวนและจัดทำบันทึก ข้อตกลง (MOU) ด้าน สาธารณภัย และการกู้ชีพ กู้ภัย	๑๕,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๙ – ๓๐ ก.ย.๖๙			/	๐	๑๕,๐๐๐
๘	โครงการสนับสนุน หน่วยกู้ภัยบัวขาว มูลนิธิเจ้าปู่บัวขาว	- อุดหนุนหน่วยกู้ภัยบัวขาว มูลนิธิเจ้าปู่บัวขาว	๒๐๐,๐๐๐	๒๖ ก.พ.๖๙	/			๒๐๐,๐๐๐	๐
	รวม		๓๘๐,๐๐๐						

๓.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการใช้ประโยชน์ในที่หรือทางสาธารณะ

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดระเบียบป้าย ในที่หรือทางสาธารณะ	- จัดอบรมชี้แจงกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง - จัดชุดสายตรวจเทศกิจ ๒ รอบ เข้า-เย็น ภายในเขต - จัดชุดสายตรวจเทศกิจ ออกตรวจภายในเขต ร่วมกับฝ่ายพัฒนารายได้ ทุกวันพุธ - จัดทำทะเบียนผู้ค้าที่ติดตั้ง ป้ายฝ่าฝืน ม. ๑๐ แห่ง พ.ร.บ. รักษาความสะอาดฯ	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๙ – ๓๐ ก.ย.๖๙			/	๐	๑๐,๐๐๐
		รวม	๑๐,๐๐๐						

๓.๓ กลยุทธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธการฟ้าแดด สงยางระดมกวาดล้าง ยาเสพติด จังหวัด กาฬสินธุ์	- อุดหนุนงบประมาณใน การป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดตาม ยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติด จังหวัดกาฬสินธุ์	๕๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๙ – ๓๐ ก.ย.๖๙			/	๐	๕๐,๐๐๐
	รวม		๕๐,๐๐๐						

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๔.๑ กลยุทธ์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คุ่มครองดูแลและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	- พื้นที่เขตเทศบาล เมืองกุฉินารายณ์	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๙			/	๐	๒๐,๐๐๐
		รวม	๒๐,๐๐๐						

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก (อถล.) เทศบาลเมือง กุฉินารายณ์	- จัดอบรมให้ความรู้แก่ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และประชาชน ๑ ครั้ง - รณรงค์ลดการใช้พลาสติก	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๙ – ๓๐ มิ.ย.๖๙			/	๐	๑๐,๐๐๐
		รวม	๑๐,๐๐๐						

๔.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน อย่างยั่งยืน

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการการจัดการขยะ ในชุมชน เทศบาลเมือง กุฉินารายณ์	- จัดกิจกรรมจัดการขยะใน ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง กุฉินารายณ์ จำนวน ๑๓ ชุมชน	๓๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๙ – ๓๐ มิ.ย.๖๙			/	๐	๓๐,๐๐๐
๒	โครงการจัดซื้อถังขยะ สำหรับบริการประชาชน	- จัดซื้อถังขยะ จำนวน ๑๐๐ ถัง	๒๐๐,๐๐๐	๑ พ.ย.๖๘ – ๓๐ มี.ค.๖๙	/			๒๐๐,๐๐๐	๐
๓	เครื่องขังรถยนต์ ระบบดีจิทอล (แท่นลอย)	- จัดซื้อเครื่องขังฯ จำนวน ๑ เครื่อง	๕๖๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๙ – ๓๐ ก.ย.๖๙			/		๕๖๐,๐๐๐
	รวม		๗๙๐,๐๐๐						

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้ของชุมชนทุกช่วงวัย

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	- จัดงานวันเด็ก ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๗๐,๐๐๐)	๑๐ ม.ค.๖๘	/			๑๕๗,๖๐๐	๑๒,๔๐๐
๒	โครงการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้การสอนพร้อม ทักษะศึกษาดูงาน	- จัดอบรมสัมมนา และทักษะศึกษาดูงาน จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐	๑๑ ธ.ค. ๖๘ – ๔ มี.ค. ๖๙			/	๐	๑๐๐,๐๐๐
๓	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๑.ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) - ระดับอนุบาล คนละ ๒,๐๔๐ บาท/ปี - ระดับประถมศึกษา คนละ ๒,๒๘๐ บาท/ปี ๒.ค่าอุปกรณ์การเรียน - ระดับอนุบาล คนละ ๒๘๐ บาท/ปี - ระดับประถมศึกษา คนละ ๔๔๐ บาท/ปี ๓. ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ระดับอนุบาล คนละ ๓๒๕ บาท/ปี - ระดับประถมศึกษา คนละ ๔๐๐ บาท/ปี	๔,๘๖๔,๘๐๐	๒๖ พ.ย.๖๘ – ๓๑ มี.ค.๖๙		/		๒,๑๙๓,๔๖๕	๒,๖๗๑,๓๓๕

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		๔. ค่าหนังสือเรียน - ระดับอนุบาล คนละ ๒๐๐ บาท/ปี - ระดับ ป. ๑ คนละ ๖๕๖ บาท/ปี - ระดับ ป. ๒ คนละ ๖๕๐ บาท/ปี - ระดับ ป. ๓ คนละ ๖๕๓ บาท/ปี - ระดับ ป. ๔ คนละ ๗๐๗ บาท/ปี - ระดับ ป. ๕ คนละ ๘๔๖ บาท/ปี - ระดับ ป. ๖ คนละ ๘๕๙ บาท/ปี ๕. ค่ากิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียน - ระดับอนุบาล คนละ ๕๗๐ บาท/ปี - ระดับประถมศึกษา คนละ ๖๓๐ บาท/ปี							

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		๖. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับ นักเรียนยากจน ๗. ค่าอาหารกลางวัน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน ๒๔๕ วัน - โรงเรียนเทศบาลเมือง กุฉินารายณ์ จำนวน ๒๐๐ วัน ดังนี้ - จำนวนนักเรียน ๑-๔๐ คน อัตรา ๓๖ บาท - จำนวนนักเรียน ๔๑-๑๐๐ คน อัตรา ๒๗ บาท - จำนวนนักเรียน ๑๐๑- ๑๒๐ คน อัตรา ๒๔ บาท - จำนวนนักเรียน ๑๒๑ คน ขึ้นไป อัตรา ๒๒ บาท							

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	อุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน ให้แก่โรงเรียน ในเขตเทศบาลเมือง กุฉินารายณ์	- โรงเรียนในเขตเทศบาล ๔ แห่ง จำนวน ๒๐๐ วัน จำนวนนักเรียน ๑-๔๐ คน อัตรา ๓๖ บาท จำนวน นักเรียน ๔๑-๑๐๐ คน อัตรา ๒๗ บาท จำนวนนักเรียน ๑๐๑- ๑๒๐ คน อัตรา ๒๔ บาท จำนวนนักเรียน ๑๒๑ คน ขึ้นไป อัตรา ๒๒ บาท	๖,๘๒๖,๔๐๐	๒๖ พ.ย. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๙		/		๓,๑๔๘,๗๙๑	๓,๖๗๗,๖๐๙
๕	จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม)	- โรงเรียนในเขตเทศบาล เมืองกุฉินารายณ์ ๔ แห่ง - โรงเรียนเทศบาลเมือง กุฉินารายณ์ ๑ แห่ง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ๑ แห่ง	๔,๓๔๗,๐๐๐	๑๔ พ.ย. ๖๘ – ๓๑ พ.ค. ๖๙		/		๒,๓๒๘,๙๘๙.๕๒	๒,๐๑๘,๐๑๐.๔ ๘
	รวม		๑๑,๑๗๓,๔๐๐						

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์	- ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (แบบมาตรฐาน สน. ศท. ๓/๑๒ ขนาด ๑๐.๕๐ X ๓๖.๐๐ ม.) จำนวน ๑ หลัง	๘,๓๙๑,๖๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๑ เม.ย. ๖๙ – ๓๐ ก.ย. ๖๙		/		๐	๘,๓๙๑,๖๐๐
	รวม		๘,๓๙๑,๖๐๐						

๕.๒ กลยุทธ์อนุรักษ์และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ปลอดเหล้า	- จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ๑ ครั้ง	๖๐๐,๐๐๐ (โอนลด ๒๕๐,๐๐๐)	๒-๓ พ.ค. ๖๙			/	๐	๔๕๐,๐๐๐
๒	โครงการประเพณีลอยกระทง	- จัดงานประเพณีลอยกระทง ๑ ครั้ง	๗๐๐,๐๐๐	๕ พ.ย.๖๘	/			๕๘๒,๐๐๐	๑๑๘,๐๐๐
๓	โครงการจัดงานประเพณีเลี้ยงปู้ตา	- การจัดงาน ประเพณีเลี้ยงปู้ตา จำนวน ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	๖ พ.ค.๖๙			/	๐	๕๐,๐๐๐
๔	โครงการประเพณีสงกรานต์เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ปลอดเหล้า	- จัดงานประเพณีสงกรานต์ ๑ ครั้ง	๓๐๐,๐๐๐	๑๓ เม.ย.๖๙	/			๓๐๐,๐๐๐	๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการประเพณี บุญคุณลาน นมัสการ หลวงพ่อดำ	- จัดงานประเพณี บุญคุณลานฯ จำนวน ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	๑๒ ก.พ.๖๙ - ๑๔ ก.พ.๖๙	/			๓๐,๐๐๐	๐
๖	อุดหนุนประเพณี บุญบั้งไฟ	- อุดหนุนประเพณีบุญบั้ง ไฟให้แก่ชุมชน ๘ ชุมชน	๒๔๐,๐๐๐	๑ พ.ค.๖๙			/	๐	๒๔๐,๐๐๐
๗	อุดหนุนประเพณี ลอยกระทง	- อุดหนุนประเพณี ลอยกระทง ให้แก่ชุมชน ๘ ชุมชน	๒๔๐,๐๐๐	๕ พ.ย.๖๘	/			๒๔๐,๐๐๐	๐
	รวม		๒,๑๖๐,๐๐๐						

๕.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมกิจการด้านศาสนา

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานวันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนา	- จัดงานวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา วันออก พรรษา และวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนาอื่นๆ	๖๐,๐๐๐	๗ พ.ย. ๖๘		/		๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
	รวม		๖๐,๐๐๐						

๕.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬา และนันทนาการของ เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในเขตอำเภอกุฉิ นารายณ์	- จัดแข่งขันกีฬา จำนวน ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๙ – ๓๐ ก.ย.๖๙			/	๐	๓๐,๐๐๐
๒	โครงการแข่งขันกีฬา เซปักตะกร้อเทศบาล เมืองกุฉินารายณ์	- จัดการแข่งขัน จำนวน ๑ ครั้ง	๑๒๐,๐๐๐	๑๘ ธ.ค.๖๘ – ๒๐ ธ.ค.๖๘	/			๔๐,๐๐๐ (โอนลด ๘๐,๐๐๐)	๐
๓	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาเยาวชนประชาชน เมืองกุฉินารายณ์เกมส์	- จัดแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชน จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๘๐,๐๐๐)	๑๔ มี.ค.๖๙ – ๑๕ มี.ค.๖๙	/			๑๘๐,๐๐๐	๐
	รวม		๒๕๐,๐๐๐						

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ตามหลักธรรมาภิบาล

๖.๑ กลยุทธ์พัฒนาองค์กร บุคลากร และการบริหารแบบบูรณาการ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการวันเทศบาล	- จัดงานวันเทศบาล ในวันที่ ๒๔ เมษายน ของทุกปี โดยมีผู้ร่วมงาน ได้แก่ พนักงานเทศบาล, พนักงานจ้าง, สมาชิกสภา, คณะผู้บริหาร จำนวน ๒๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	๒๔ เม.ย.๖๙			/	๐	๕๐,๐๐๐
๒	โครงการศูนย์บริการ ร่วม one stop service เพื่อบริการประชาชน	- จัดให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในเขตเทศบาลและ ประชาชนทั่วไปที่มาใช้ บริการในศูนย์	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๙ – ๓๐ ก.ย.๖๙			/	๐	๑๐,๐๐๐
๓	โครงการอบรมให้ ความรู้ด้านกฎหมายแก่ บุคลากรและประชาชน	- ฝึกอบรมบุคลากรและ ประชาชนทั่วไปในเขต เทศบาล ๑ ครั้ง จำนวน ๓๐๐ คน	๒๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๙ – ๓๐ มิ.ย.๖๙			/	๐	๒๐,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”	- จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาโดยมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา เทศบาล /พนักงาน เทศบาล/พนักงานจ้าง เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ / กรรมการชุมชน/กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ทั่วไป	๒๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๙ – ๓๐ มิ.ย.๖๙			/	๐	๒๐,๐๐๐
๕	โครงการบริการรับชำระ ภาษีนอกสถานที่เทศบาล เมืองกุฉินารายณ์	- ออกรับชำระภาษี ภายในเขตเทศบาล ทั้ง ๑๓ ชุมชน	๒๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๙ – ๓๐ ก.ย.๖๙			/	๐	๒๐,๐๐๐
	รวม		๑๒๐,๐๐๐						

๖.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดประชุม ประชาคมการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	- จัดประชุมประชาคม ท้องถิ่นระดับเทศบาลเมือง ผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ ของประกาศ สัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ระดับเมือง หรือไม่น้อยกว่า ๔๓ คน	๒๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๘ – ๓๑ ก.ค.๖๙		/		๗,๕๖๐	๑๗,๔๔๐
	รวม		๒๕,๐๐๐						